

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma

naam: DE SMET BV
 straat en nummer: Begijnenstraat 3
 postnummer en gemeente: 2312 Kampenhout
 tel: 0472 673378
 e-mail: info@bvba-desmet.be
 ondernemingsnummer: BE0462748679

volgnummer attest: _____

TECHNICUS

naam: Jonathan De Smet
 erkenningsnr. SV: ERK/TS/106849
 datum controle: 11/06/2026
 arbeidsduur: _____

Klant

☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☐ particulier ☐ onderneming

naam: _____
 straat en nummer: Edmond Bonehillstraat 127
 postnummer en gemeente: 1080 Sint Jans Molenbeek
 tel: _____ gsm: _____
 e-mail: _____

adres opslagtank indien verschillend van klant

☐ N.v.t.

naam contactpersoon: _____
 straat en nummer: _____
 postnummer en gemeente: _____
 tel: _____ gsm: _____
 e-mail: _____

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 120 L ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L

☐ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1

☐ ondergronds ☒ bovengronds ☐ groeve ☐ niet toegankelijk ☒ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere: _____

☐ cilindrisch ☐ rond ☒ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere: _____

☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie

datum van plaatsing: _____ tanknummer: _____

Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____

merk: _____ fabricagenummer: _____

de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: _____ ☐ nr. prototypekeuring: _____ ☐ n.v.t.

norm: _____

☐ inhoud: _____ ☐ diameter: _____ en lengte: _____

**Dit is niet de merkplaat of klevet die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.172, van titel II van het Vlareem).*

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest _____ ☐ aanwezig, datum: _____ ☒ niet aanwezig

visuele controle

toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren	
☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok	
	staat deksel	☐ ok ☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok	
inkuiping	verontreiniging	☐ ja ☒ nee	uitmonding leidingen ☒ ok ☐ niet ok	
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.	waterdicht	☒ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding ☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG ☒ ok ☐ niet ok	
	koolwaterstofdicht	☒ ok ☐ niet ok	stookoliefilter ☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG ☒ ok ☐ niet ok	
	algemene staat	☒ ok ☐ niet ok	andere toebehoren: _____	
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen: _____	
	algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok		
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee		
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee		
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering ☒ ok ☐ niet ok			opmerkingen: _____	
groeve / prefabconstructie / andere ☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok			opmerkingen: _____	

beproeving deel I

waarschuwings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.172, van titel II van het Vlareem)	aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
			ok	niet ok
fluit	☒	☐	☒	☐
elektrische sonde	☐	☐	☐	☐
andere:	☐	☐	☐	☐

water- en slibbemonstering (bijlage 5.174, van titel II van het Vlareem)

☐ uitgevoerd hoeveelheid water: _____ cm pH: _____ (<6, inwendige inspectie vereist) geleidbaarheid: _____ mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist) bezinksel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist) ☐ ok ☐ niet ok

☒ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____

potentiaalmeting		☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: _____ mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____			
lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlaern) ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:		ok	controle werking
		☐ fluïdum		☐	niet ok
		☐ onderdruk		☐	☐
		☐ overdruk		☐	☐
		☐ peilbuis + sensor/detector		☐	☐
☐ andere:		☐	☐		
akoestisch of visueel alarmsignaal		☐	☐		
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t.	☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: _____ dBuV onder het vloeistofniveau: _____ dBuV ☐ overdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☐ onderdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☐ andere methode: _____		Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.	
	☐ uitgevoerd				
opmerkingen: _____					
kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.		opmerkingen: _____			
peilmeting		aanwezig	niet aanwezig	ok	controle werking
	peilstok	☐	☐	☐	niet ok
	mechanisch	☒	☐	☒	☐
	pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	hydrostatisch	☐	☐	☐	☐
	ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	andere:	☐	☐	☐	☐
controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)					
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek: ☒ n.v.t.		☐ vorige onderzoek uitgevoerd op / / , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op / / , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee			
kathodische bescherming**: ☐ aanwezig, ☐ niet aanwezig		controle: ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____ ☐ n.v.t.			
onderzoek van de staat van de binnenwand: ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd		inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: _____ mm opmerkingen: _____			
onderzoek van de staat van de buitenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☒ ok ☐ niet ok		opmerkingen: _____			
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.					
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden					
EINDBEOORDELING					
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.				
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.		De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:		
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.				
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.					
WAARSCHUWING Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en versterking van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëligd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.					
Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.					
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór / / 2031		☐ n.v.t.			
handtekening erkend technicus		voor kennisname			
handtekening klant					
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/ .					