

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)



firma		volgnummer attest: 0310K-0550940	
naam: All-in TankService n.v./s.a.		technicus	
straat en nummer: Sluis 2 bus 4		voornaam en naam: Gregory Van Snick	
postcode en gemeente: 9810 Eke		erkenningsnr.: SV07806 --	
tel.: 0800 11 206	gsm:		
web: www.allintankservice.be		datum controle: 12/09/2024	
email: info@allintankservice.be			
ondernemingsnummer: BTW/TVA BE 0881.597.861			

klant		☒ particulier		adres opslagtank indien verschillend van klant	
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus		☐ onderneming			
naam: VME VME Schaliestraat 15 (223)				naam contactpersoon: Mevr. VME Schaliestraat 15	
straat en nummer: Bergesteeweg 94				straat en nummer: Schaliestraat 15	
postcode en gemeente: 1651 Lot				postcode en gemeente: 1602 VLEZENBEEK	
tel.: +32 (0)2/2139940	gsm:	tel.: +32 (0)470/292679	gsm:		
email: stephanie.deschepper@multisyn.be				email: yvo.vannieuwenhoven@driv.com	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK					
particulier			onderneming		
☐ niet-ingedeeld			☐ ingedeeld		
☒ ingedeeld			☐ ingedeeld		
inhoud (l): 10000			inhoud (l):		
☒ klasse 3 (vanaf 5000kg)			☐ klasse 3 (vanaf 100kg)		
☐ klasse 2			☐ klasse 2		
☐ klasse 1			☐ klasse 1		
☐ ondergronds			☒ cilindrisch		
☒ bovengronds			☐ rond		
☐ groeve			☐ parallellepipedum		
☐ niet toegankelijk			☐ ovaal		
☐ toegankelijk			☐ andere		
☒ inkuiping			☒ staal (enkelwandig)		
☐ andere			☐ staal (dubbelwandig)		
			☐ roestvast staal		
			☐ gewapend thermohardende kunststoffen		
			☐ andere kunststoffen		
			☐ prefabconstructie		
datum van plaatsing: 12/09/1980			tanknummer:		
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:					
gestockeerd product:			☒ gasolieverwarming type A		
			☐ gasolieverwarming type B		
☐ lampolie type C			☐ diesel		
			☐ andere:		

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☒ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk x	fabricagenummer: x
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: 80	☒ n.v.t. ☐ nr. prototypekeuring:
norm: x	
inhoud (l): 10000	diameter (m): 0 en lengte (m): 0
CONTROLE OPSLAGTANK	
vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: ☒ niet aanwezig	

visuele controle							
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☒ ok	☐ niet ok	leidingen en toebehoren			
	☒ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☒ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)		
	☐ niet aanwezig	staat deksel	☒ ok	☐ niet ok	☒ ok ☐ niet ok		
inkuiping	verontreiniging	☒ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)			
	☒ aanwezig	waterdicht	☒ ok	☐ niet ok	☒ ok ☐ niet ok		
	☐ niet aanwezig				uitmonding leidingen		
	☐ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☒ ok	☐ niet ok	staaf aanvoer- en terugvoerleiding		
					☒ aanwezig ☐ niet aanwezig		
opslagtank				stookoliefilter			
				☒ aanwezig ☐ niet aanwezig			
				andere toebehoren:			
	algemene staat	☒ ok	☐ niet ok				
	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:			
	algemene staat tank	☒ ok	☐ niet ok				
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja	☒ nee				
	organoleptische verontreiniging	☐ ja	☒ nee				
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:			
groeve / prefabconstr. / andere		☒ n.v.t.	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:			

beproeving deel 1					
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	elektrische sonde	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
water- en slibbemonstering	☐ uitgevoerd hoeveelheid water (cm): pH: geleidbaarheid (mS/cm): bezinsel/slib aanwezig: ☐ ja ☒ nee ☐ ok ☐ niet ok ☒ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
lekdetectiesysteem ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	permanent ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:		controle werking	
		☐ fluïdum		☐ ok	☐ niet ok
		☐ onderdruk		☐ ok	☐ niet ok
		☐ overdruk		☐ ok	☐ niet ok
		☐ peilbuis + sensor/detector		☐ ok	☐ niet ok
	☐ andere:		☐ ok	☐ niet ok	
akoestisch of visueel alarmsignaal		☐ ok		☐ niet ok	
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd ☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dB μ V): onder het vloeistofniveau (dB μ V): ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere: opmerkingen:				
kathodische bescherming:	☐ aanwezig:	☐ ok	☐ niet ok	☒ niet aanwezig	☐ n.v.t.
opmerkingen:					
peilmeting		aanwezig		controle werking	
	peilstok	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	mechanisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd, ☒ ok ☐ niet ok
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	
plaatsen label	
EINDBEOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	
De eerstevolgende controle moet gebeuren vóór 12/09/2027	
 handtekening erkend technicus naam: Gregory Van Snick	 handtekening klant naam: Mevr. VME Schaliestraat 15 hoedanigheid: Klant